

SUPERVISOR: JOSE GONZALEZ PLUGUEZ

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
26 DE AGOSTO DE 2013	8025	ESC. JUAN LINO SANTIAGO	INSTALACION DE PIZARRAS
27 DE AGOSTO DE 2013	8022	ESC. ZOILO CAJIGAS	TRABAJOS EN PREPARACION TERRENO INSTALAR CONECTORES
28 DE AGOSTO DE 2013	8022	ESC. ZOILO CAJIGAS	CONTINUACION TRABAJOS INSTALAR CONECTORES
29 DE AGOSTO DE 2013	8022	ESC. ZOILO CAJIGAS	CONTINUACION TRABAJOS INSTALAR CONECTORES
30 DE AGOSTO DE 2013	8022	ESC. ZOILO CAJIGAS	CONTINUACION TRABAJOS INSTALAR CONECTORES

SUPERVISOR: NESTOR QUILES

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
26 DE AGOSTO DE 2013	8355	ESC. CEFERINA CORDERO	CORREGIR TUBERIA CUARTO BOMBA AGUA POTABLE
27 DE AGOSTO DE 2013	8355	ESC. CEFERINA CORDERO	CORREGIR BAÑOS
28 DE AGOSTO DE 2013	8573	ESC. MANUEL RAMOS HDEZ	REVISAR Y CORREGIR LIQUIO TUBO AREA COMEDOR
29 DE AGOSTO DE 2013	8572	ESC. PEDRO ALBIZU CAMPOS	FUENTE DE AGUA REVISAR POSIBLE REEMPLAZO
30 DE AGOSTO DE 2013	3140	CUARTEL POLICIA QUEBRADILLAS	

SUPERVISOR : NESTOR QUILES

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
26 DE AGOSTO DE 2013	8402	ESC. RAMON DE JESUS	REEMPLAZO DE FUENTE DE AGUA
27 DE AGOSTO DE 2013	8406	ESC. JOSEFINA LINARES	UTILIZAR DIGGER PARA RASTREAR TUBO
28 DE AGOSTO DE 2013	8406	ESC. JOSEFINA LINARES	CORREGIR TUBO
29 DE AGOSTO DE 2013	8406	ESC. JOSEFINA LINARES	COMIENZO INSTALACION BOMBA AGUA POTABLE
30 DE AGOSTO DE 2013	8406	ESC. JOSEFINA LINARES	CONTINUAR INSTALACION BOMBA AGUA POTABLE

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
26 DE AGOSTO DE 2013	8028	ESC. ARSENIÓ MARTINEZ	INSTALACION BOMBA DE AGUA
27 DE AGOSTO DE 2013	8028	ESC. ARSEINIO MARTINEZ	CONTINUACION INSTALACION DE BOMBA
28 DE AGOSTO DE 2013	8581	ESC. MANUEL GARCIA	TRABAJO CON SERVICIO DE DIGGER TUBERIA DE AGUA POTABLE
29 DE AGOSTO DE 2013	8581	ESC. MANUEL GARCIA	CONTINUACION INSTALACION DE TUBO
30 DE AGOSTO DE 2013	8581	ESC. MANUEL GARCIA	CONTINUACION INSTALACION DE TUBO

PLAN DE TRABAJO DIARIO
 PROYECTO:

SUPERVISOR: JOSE VARGAS CASTRO

Fecha comienzo [Día/Mes/Año]	# del Proyecto AEP	Nombre del Proyecto	Labores a realizar [Categorías: Plomería; Electricidad; Refrigeración; Áreas Verdes; Pintura; Sellado de Techos; Poda de Arboles; Limpieza de Escombros]
26 DE AGOSTO DE 2013	2350	CENTRO GOBIERNO ISABELA	O/S 009 DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
27 DE AGOSTO DE 2013	8572	ESC. PEDRO ALBIZU CAMPOS	ORDEN DE TRABAJO
28 DE AGOSTO DE 2013	8354,8355, 2350	ESC. JOSE C. ROSARIO, ESC. HERIBERTO DOMENECH, CENTRO GOBIERNO ISABELA	ORDEN DE TRABAJO
29 DE AGOSTO DE 2013	8037	ESC. BENITO CEREZO	ORDEN DE TRABAJO
30 DE AGOSTO DE 2013	8353	ESC. SUP. HERIBERTO DOMENECH	CONTINUACION GABINETES DE CIENCIA

